

Vállalkozási Szerződés

II. számú módosítás

Amely létrejött egyfelől az

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,

Székhelye: 9021 Győr, Árpád út 28-32.
 Számlavezető intézmény neve: Magyar Államkincstár
 Bankszámlaszám: 10033001-01712027-00000000
 ÁHT azonosító: 036012
 Adóigazgatási száma: 15308373-2-08
 Képviselő: Németh József, igazgató
 mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másfelől a

„DUNA 2012” Konzorcium

9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Konzorcium vezetője: **SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.**

Székhelye: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
 Cégjegyzékszám: 18-09-102559
 Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-28000518-00003285
 Adóigazgatási száma: 11315188-2-18
 Képviselő: Déri Zsolt, ügyvezető

Konzorcium tagja: **INTERPLANINFO Bt.**

Székhelye: 6724 Szeged, Rigó utca 16.
 Cégjegyzékszám: 06-06-015329
 Adóigazgatási száma: 22279925-2-06

Konzorcium tagja: **Envirosense Hungary Kft.**

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Fsz. 14.
 Cégjegyzékszám: 09-09-016752
 Adóigazgatási száma: 14729432-2-09

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

Felek a 2012. december 19-én kelt, majd 2013. május 31-én módosított WS 112-00129 számú, **”Árterületek rehabilitációja a Duna Szap-Szob közötti közös szakaszán az árvízvédelem megerősítése és a folyó ökológiai értékeinek növelése érdekében” tárgyú projekt során légi és földi geodéziai felmérések, térinformatikai adatbázisok, műszaki tanulmányok készítése tárgyú Vállalkozási szerződést a Kbt. 132. § - ában foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítják:**

I. A „4. Teljesítési határidő” című pont 4.2. alpontjának helyébe a következő lép:

„4.2. A befejezés véghatárideje: 2014. szeptember 30.

Részhatáridők:

- 1. részteljesítés határideje:** légi lézeres (LIDAR) felmérési feladatrész teljesítése
2013. március 18.
- 2. részteljesítés határideje:** földi geodézia feladatrész igazolt teljesítése
2013. július 31.

3. részteljesítés határideje: felmérési adatok feldolgozása, 1d modellhez keresztiszelvények és 2d modellhez domborzatmodellek előállítás, valamint egységes térinformatikai alapadatbázis létrehozása feladatrész igazolt teljesítése

2013. július 31.

Véghatáridő: árvízlevezető képesség javítását célzó műszaki beavatkozások kiválasztása és megtervezése feladatrészek teljesítése

2014. szeptember 30.”

Indokolás:

A projekt célja egy, a Duna magyar-szlovák közös szakaszának árvízlevezető képességét javító ökológiai szempontból is kedvező beavatkozásokat megfogalmazó tanulmány létrehozása. A célok elérésének fontos feltétele a folyószakasz jelenlegi vízszállító képességének pontos ismerete, és a tervezett beavatkozások hatásának vizsgálata. Ehhez elsősorban geodéziai felmérésekre van szükség, majd a felmérések alapján numerikus modellvizsgálatokat kell végezni, és a vizsgálati eredmények alapján lehet meghatározni azokat a beavatkozási lehetőségeket, melyek a kívánt cél elérését eredményezik. A projektben tervezett feladatok időben egymásra épülnek, túlzott mértékű átfedés nem lehetséges. A szakmailag jól megalapozott végeredmény eléréséhez meghatározott időre van szükség. A szükséges geodéziai felmérések sikeres végrehajtása jelentősen függ az időjárási helyzettől, több tényező együttesen határozza meg a mérésre megfelelő időpontot.

A projekt végrehajtását igen jelentősen korlátozta a 2013. június első felében a Dunán levonult rendkívüli árvíz.

A dunai árvíz levonulása során olyan új mérési adatok is keletkeztek, amelyek felhasználásával a projekt célját – az árvízvédelem megerősítését - magasabb szinten tudjuk teljesíteni. A projektnek éppen az a célja, hogy olyan beavatkozásokat alapozzon meg, amelyek az árvízi veszélyt csökkentik. A minden eddiginél magasabb szinten levonuló árhullám során keletkezett adatokat, mérési eredményeket tehát célszerű felhasználni a projektben, hiszen olyan új információk keletkeztek, amelyek a projekt megvalósítását alapvetően és közvetlenül érintik.

A műszaki megvalósítás szempontjából kedvezőtlen meteorológiai viszonyokra, a 2 hónapos Magyarországi veszélyhelyzet elrendelésével együtt járó rendkívüli árvízvédekezésre, valamint az új információk megjelenésére tekintettel az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezdeményezte, a Közös Technikai Titkárság (VÁTI) pedig jóváhagyta a projekt futamidejének 2014. október 31-ig történő meghosszabbítását.


II: A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés érvényességi feltétele az Észak – dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Jelen szerződésmódosítás 5 darab egymással teljes egészében megegyező példányban készült, melyből 3 darab a Megrendelő, 2 darab a Vállalkozó példánya.

Jelen szerződésmódosítást a felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Győr, 2014. február 18.



Németh József
igazgató
Megrendelő




Déri Zsolt
ügyvezető
Vállalkozó

SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18
2.

Pénzügyi ellenjegyző:


Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes

Jogi ellenjegyző:


dr. Papp Ildikó
jogtanácsos
dr. Papp Ildikó
jogtanácsos
ig.sz.: 03782