

Szerződésszám: Z1440242  
Iktatószám: 3197/2014  
Közbeszerzés: igen/nem  
Projekt: -  
Pénzforrás: költségvetés/védekezés/fejzeti ei./egyéb: .....  
Analitikus kód: S7029342

**Vállalkozási Szerződés**  
**I. számú módosítás**

mely létrejött egyrészről az

**Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**  
9021 Győr, Árpád út 28-32.  
Képviseli: **Németh József igazgató**  
Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000  
Adószám: 15308373-2-08  
ÁHT azonosító: 036012

másrészről

továbbiakban mint **Megrendelő**

Név: **Vidra Környezetgazdálkodási Kft.**  
Székhely: 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.  
Képviseli: **Bartal György ügyvezető**  
Cégjegyzékszám: 08-09-001850  
Adószám: 10532328-2-08  
Bankszámlaszám: 10103379-46932300-01000006

továbbiakban mint **Vállalkozó**

a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, (külön – külön „**FÉL**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

**Előzmények**

Felek között 2014. augusztus 19. napján aláírásra került a „**2013. évi tavaszi árvíz következtében megrongálódott védművek helyreállítási munkái a Duna, a Rába és a Marcal térségében**” tárgyú vállalkozási szerződés, amelyet a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak.

**I. A szerződés „2. A teljesítési határidő” pontja az alábbiak szerint módosul:**

**2. A teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 7 hónap.**

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Megrendelő a szerződés teljesítési időpontjának a teljesítési határidőn belül lebonyolított sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását tekinti.

**Indokolás:**

A szerződéskötést követően a Vállalkozó megindította az anyagbeszerzés folyamatát.

A szerződéskötést követően jellemző csapadékos időjárás – különös tekintettel arra is, hogy a talaj telítettsége az egész évi csapadékos időjárásra tekintettel már eleve magas – a munkakezdést nem tette lehetővé.

Szeptember 12-én a szlovák fél megkezdte a bósi turbinák időszakos karbantartását, melynek egyenes következményeként az 1.000 m<sup>3</sup>/s feletti hozamokat a helyreállítással érintett Öreg-Duna mederbe terelte át. A felső vízgyűjtőn hullott csapadék következtében magas vízhozamok alakultak ki, melyek a középvízi medret nagyrészt kitöltötték a munkaterületen, így továbbra sem lehetett megkezdeni a beépítést. A felázott utak és instabillá váló parti részek nem biztosították a kellő munkafeltételeket.

A csapadékos időjárás következtében 2014. augusztus – szeptember hónapban több árhullám is levonult a Rábán, amely miatt a munkálatokkal érintett hullámterek és partok feláztak, akadályozva ezzel a munkavégzést.

A nicki duzzasztómű ideiglenes elzáró szerkezetének és tömlőjének cseréje csak kisvízes időszakban végezhető el, amelyhez szükséges feltételek a fent hivatkozott árhullám miatt nem voltak biztosítottak.

A hullámterek a csapadékos időjárás és az árvizek miatt feláztak, nehezen járhatóak voltak. A vízmércék telepítéséhez szükséges megfelelően konszolidált betontestek kialakítását a talajviszonyok nem tették lehetővé, amely alapkövetelmény az alappontok és mérőeszközök telepítése esetén.

Az akadályoztatás időtartamára tekintettel a Felek a teljesítési határidőt közös megegyezéssel fentiek szerint módosítják.

## II. pontja az alábbiak szerint módosul:

### 9. Kapcsolattartás

A szerződés teljesítése során a felek kötelesek együttműködni és egymást minden, szerződést érintő ügyben folyamatosan tájékoztatni.

Ennek megfelelően a felek időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdéstről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy műszaki ellenőrzésre szükség szerint, de legalább 10 naponként kerül sor. Ezen túlmenően az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás előtt 3 nappal köteles felhívni.

#### Megrendelő képviselője:

Szakmai kérdések tekintetében:

Fehér Sándor szakaszmérnök

Dunai Ferenc osztályvezető

Szerződéskötéssel kapcsolatos kérdések tekintetében:

Nagy Tamás osztályvezető

Megrendelő műszaki ellenőre:

OVIBER Kft.

Vállalkozó képviselője:

Bartal György ügyvezető


## III. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlanul érvényesek.

Jelen szerződés módosítást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 1 példány a Vállalkozót 4 példány pedig a Megrendelőt illeti.


Jelen szerződés módosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Győr, 2014. október 16.


  
.....  
Megrendelő  
Németh József igazgató



Jogi ellenjegyző:

  
.....  
Jr. Papp Ildikó  
jogtanácsos  
.....  
Győr, 2014. október 16.

Pénzügyi ellenjegyző:

  
.....  
Gaszler Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes  
Győr, 2014. október 16.

**VIDRA**  
Környezetgazdálkodási Kft. 9.  
9025 Győr, Bálint M. u. 100.  
Adószám: 10532328-2-08

.....  
Vállalkozó  
Bartal György ügyvezető