

Szerződésszám: Z1440241
Iktatószám: 3199/2014
Közbeszerzés: igen/nem
Projekt: -
Pénzforrás: költségvetés/védekezés/fejezeti ei./egyéb:
Analitikus kód: S7029343

Vállalkozási Szerződés
I. számú módosítás

mely létrejött egyrészről az

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád út 28-32.
Képviseli: **Németh József igazgató**
Számlasszám: MÁK 10033001-01712027-00000000
Adószám: 15308373-2-08
ÁHT azonosító: 036012

másrészről

továbbiakban mint **Megrendelő**

Név: **Vidra Környezetgazdálkodási Kft.**
Székhely: 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.
Képviseli: **Bartal György ügyvezető**
Cégjegyzékszám: 08-09-001850
Adószám: 10532328-2-08
Bankszámlaszám: 10103379-46932300-01000006

továbbiakban mint **Vállalkozó**

a továbbiakban együttesen: „Felek”, (külön – külön „Fél”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek között 2014. augusztus 19. napján aláírásra került „**A 2013. évi tavaszi árvíz következtében a kis vízfolyások mederrongálódásainak helyreállítási munkái a dombvidéki területeken**” tárgyú vállalkozási szerződés, amelyet a Felek közös megegyezéssel – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban; Kbt.) 132. § - ára is – az alábbiak szerint módosítanak.

I. A szerződés „2. A teljesítési határidő” pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 5 hónap.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Megrendelő a szerződés teljesítési időpontjának a teljesítési határidőn belül lebonyolított sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását tekinti.

Indokolás:

A csapadékos időjárás következtében kialakult árhullámok, illetve a csapadék és az árhullámok miatt a kedvezőtlen helyszíni körülmények (felázott, csapadékkal telített talaj, megközelíthetetlen felvonulási utak) Vállalkozó a szerződés teljesítésében akadályoztatva volt.

Az akadályoztatás időtartamára tekintettel Felek a teljesítési határidőt közös megegyezéssel fentiek szerint módosítják.

Az egyes munkaterületeket érintő részletes indokolást a szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

II. A szerződés „9. Kapcsolattartás” című pontja az alábbiak szerint módosul:

9. Kapcsolattartás

A szerződés teljesítése során a felek kötelesek együttműködni és egymást minden, szerződést érintő ügyben folyamatosan tájékoztatni.

Ennek megfelelően a felek időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy műszaki ellenőrzésre szükség szerint, de legalább 10 naponként kerül sor. Ezen túlmenően az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás előtt 3 nappal köteles felhívni.

Megrendelő képviselője:

Szakmai kérdések tekintetében: Molnár András szakaszmérnök
Szilbekné Molnár Katalin osztályvezető

Szerződéskötéssel kapcsolatos kérdések tekintetében:

Nagy Tamás osztályvezető

Megrendelő műszaki ellenőre:

OVIBER Kft.

Vállalkozó képviselője:

Bartal György ügyvezető

Indokolás:

Felek a kapcsolattartás módját a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel határozzák meg.

III. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlanul érvényesek.

Jelen szerződés módosítást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 1 példány a Vállalkozót 4 példány pedig a Megrendelőt illeti.

Jelen szerződés módosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Győr, 2014. október 16.

Megrendelő
Németh József igazgató



VIDRA

Környezetgazdálkodási Kft. 9.
9025 Győr, Bálint M. u. 100.
Adószám: 10532328-2-08

Vállalkozó
Bartal György ügyvezető

Jogi ellenjegyző:

dr. Papp Ilona

..... jogtanácsos
..... igazgató
Győr, 2014. október 16.

Pénzügyi ellenjegyző:

Gaszler Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes
Győr, 2014. október 16.