

Szerződésszám: Z1440242
Iktatószám: 3197/2014
Közbeszerzés: igen/nem
Projekt: -
Pénzforrás: költségvetés/védekezés/fejzeti ei./egyéb:
Analitikus kód: S7029342

Vállalkozási Szerződés II. számú módosítás

mely létrejött egyrészről az

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád út 28-32.
Képviseli: **Németh József igazgató**
Számlasszám: MÁK 10033001-01712027-00000000
Adószám: 15308373-2-08
ÁHT azonosító: 036012

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

Név: **Vidra Környezetgazdálkodási Kft.**
Székhely: 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.
Képviseli: **Bartal György ügyvezető**
Céggjegyzékszám: 08-09-001850
Adószám: 10532328-2-08
Bankszámlaszám: 10103379-46932300-01000006

továbbiakban mint **Vállalkozó**

a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, (külön – külön „**FÉL**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek között 2014. augusztus 19. napján aláírásra, majd 2014. október 16. napján módosításra került a „**2013. évi tavaszi árvíz következtében megrongálódott védművek helyreállítási munkái a Duna, a Rába és a Marcal térségében**” tárgyú vállalkozási szerződés, amelyet a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak.

I. A szerződés „2. A teljesítési határidő” pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A teljesítési határidő: 2015. május 31.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Megrendelő a szerződés teljesítési időpontjának a teljesítési határidőn belül lebonyolított sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását tekinti.

Indokolás:

A munkák során a Vállalkozó elkészítette az ideiglenes bejáró utat és annak Larsen lemezes lezárását. Az elkészített és jóváhagyott kiviteli ütemtervben foglalt munkafolyamatok tényleges terv szerinti végrehajtását a szokatlanul csapadékos őszi időjárás és az ennek következtében kialakult vízállapotok nem tették lehetővé, ezért a Felek a teljesítési határidőt 2014. október 16. napján módosították.

A szerződés módosítását követően beállt, a szerződésmódosítás időpontjában előre nem látható, alábbiakban részletezett körülmények azonban továbbra is akadályozták a szerződés teljesítését, amely miatt a szerződés módosítása szükséges, az alábbi indokokra tekintettel.

A téli üzemidő alatt tovább folytatódott – az időszakra nem jellemző – a tartósan kiegyenlített 50 m³/s-ot meghaladó vízhozam kialakulása, (a vizsgált időszakban egy alkalommal 100 m³/s-ot megközelítő árhullám is levonult), mely nem tette lehetővé a munkák tervezett befejezését még szakaszos kivitelezésben sem.

A 2014. év végi, valamint a 2015. év első hónapjainak vízjárása során nem alakultak ki kisvízes ciklusok a Rábán.

A kivitelezés során következő munkafázisa a megépített elzárás vízzáróvá tétele, melyhez a tömlős gátak leürítésével alacsony vízállás mellett meg kellene szüntetni a duzzasztást. Ez után kerülhetne sor a víztelenített munkatérben a tényleges betonozási és tömlő szerelési munkákra. Ezek között a munkafolyamatok között szerepel olyan betonszerkezeti munka is, melynek szilárdulási technológiai ideje 28 nap, ennek betartása feltétele az elzárások terhelési próbát kívánó szerkezeti beépítésének

Fentiek olyan, a szerződéskötést, illetve a szerződés 2014. október 16. napi módosítását követően beállt, előre nem látható körülmények, amelyek miatt a szerződés a Vállalkozó és Megrendelő lényeges és jogos érdekét sérti.

Az akadályoztatás időtartamára tekintettel a Felek a teljesítési határidőt közös megegyezéssel fentiek szerint módosítják.

II. Egyéb rendelkezések


Jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlanul érvényesek.

Jelen szerződés módosítást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 1 példány a Vállalkozót 4 példány pedig a Megrendelőt illeti.

Jelen szerződés módosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Győr, 2015. március 13.

.....
Megrendelő
Németh József igazgató



VIDRA
Örnyezetgazdálkodási Kft. 9.
1025 Győr, Bálint M. u. 100.
Adószám: 10532328-2-08

.....
Vállalkozó
Bartal György ügyvezető

Jogi ellenjegyző:

.....
dr. Papp Ildikó jogtanácsos
Győr, 2015. március 13.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Gaszler Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes /
Győr, 2015. március 13.