

**Vállalkozási szerződés**  
**2. számú módosítása**

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

**Megrendelő:**

Neve: **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**

Székhely: 9021 Győr, Árpád út 28-32.

Képviselője: Janák Emil igazgató

Bankszámla száma: MÁK. 10033001-01712027-00000000

Adószám: 15308373-2-08

ÁHT azonosító: 036012

a Vállalkozó neve vagy megnevezése: **BELLMANN – DUNAKILITI 2012. KONZORCIUM**  
Konzorcium vezető:

BELLMANN Magas-és Mélyépítő Kft. (9026 Győr, Galántai u. 34.)

Konzorcium tagok:

ECOMARK Energiaracionalizáló Kft. (Győr, Zemplén u. 46.)

ALASZKA Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győr, Juharfa u. 1.)

cím, székhely: 9026 Győr, Galántai u. 34.

képviseli: Koczkás Ferenc

adószám: 14153101-2-28

bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 11737007-20739090

számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

nyilvántartó cégbíróság neve: Győr- Moson- Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

cégjegyzékszám: 08-09-015740

mint Vállalkozó,

- továbbiakban „**Vállalkozó**” -

(együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”)

A „KEOP - 2009 - 5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a dunakiliti duzzasztómű központi vezérlő épületében” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. március 29-én WS112-00029 számon kötött és 2012. május 2-án módosított vállalkozási szerződést a felek – a Kbt. 303. § (1) bekezdésére figyelemmel - az alábbiak szerint módosítják:

*A szerződés 1. pontja az 1. rész tárgya tekintetében az alábbiak szerint módosul:*

**1. A szerződés tárgya**

Az 1. rész: hőszivattyús fűtési rendszer kiépítés műszaki tartalma úgy módosul, hogy az eredetileg tervezett 2 db 15 kW teljesítményű hőszivattyú helyett 1 db 15 kW és 1 db 30 kW teljesítményű hőszivattyú kerül beépítésre.

### Indokolás:

A vállalkozási szerződés teljesítése és a fűtési szezon végét követően, a meglévő fűtési rendszer felülvizsgálata során vált nyilvánvalóvá, hogy a dunakiliti duzzasztómű központi vezérlő épületében található gázkazán olyan mértékben rossz műszaki állapotban van, amely nem teszi lehetővé a további működtetését, ezért a gázkazán nem tudja ellátni azt az új hőszivattyú rendszer kiépítése mellett tervezett tartalék hőtermelő funkciót, amellyel a Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása alatt számolt.

A Vállalkozó által elvégzett és a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott részletes energetikai számítások alapján a szükséges energetikai ellátottság biztosítására ezért a Megrendelő a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmában szereplő 1 db 15 kW teljesítményű hőszivattyú mellé az eredetileg tervezett 1 db 15 kW teljesítményű hőszivattyú helyett 1 db 30 kW teljesítményű hőszivattyút rendel meg a Vállalkozótól.

A 2. rész: az épület utólagos hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje műszaki tartalma változatlan marad.

*A szerződés 2. pontja az 1. rész teljesítésének határideje tekintetében az alábbiak szerint módosul:*

### **2. A szerződés időtartama**

**1. rész tekintetében: 2012. augusztus 31.**  
**2. rész tekintetében: 2012. június 29.**

### Indokolás:

A Vállalkozó 2012. június 18. napján jelentette, hogy a rendkívüli meleg időjárási viszonyok miatt az üzempróbát elvégezni nem tudja, és jelen időjárási előrejelzések illetve viszonyok ismeretében az üzempróba megkezdésének időpontját jelenleg pontosan meghatározni nem áll módjában. Továbbá a Dunakiliti duzzasztómű az általános valamint a vízkárelhárítási munkavégzés alatt alapfunkciókat lát el. A területen elrendelt vízkárelhárítási készültség valamint a hőségriadó időszakában az ehhez elengedhetetlen munkakörülményeket biztosítani kell, amelyet a kivitelezés hátráltat. A Megrendelő a levonuló dunai árhullám és a szigetközi hullámtéri elárasztás miatt szükséges vízkárelhárítási tevékenysége keretében a folyamatos munkavégzést nem tudja megszakítani. A fenti vízjárési és hőmérsékleti viszonyok figyelembevételével az üzempróba várható ideje jelenleg bizonytalan. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját a sikeres üzempróba elvégzése után lehetséges meghatározni.

*A szerződés 4. pontja az 1. részre vonatkozó vállalkozási díj tekintetében az alábbiak szerint módosul:*

### **4. A szerződés összege, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele**

#### 1. rész tekintetében:

A vállalkozási díj nettó **14 009 000,- Ft** + a mindenkor hatályos ÁFA

azaz nettó tizennégymillió-kilencezer forint + mindenkor hatályos ÁFA.

A projekt forrás nettó 21 521 975,- Ft, a központi költségvetési forrás pedig nettó 5 770 000,- Ft.

A 4. pont többi része változatlan marad.

A vállalozási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Jelen szerződésmódosítás érvényességének feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátása.

A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Vállalkozót, 4 példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Melléklet:

Beárazott tételes költségvetés


Győr, 2012. június 29.

  
Janák Emil igazgató,  
a Megrendelő képviselőjében



  
BELLMANN  
Magas- és  
mélyépítő Kft.  
H-9026 GYŐR  
Galánca u. 34.  
Koczka Ferenc ügyvezető  
a Vállalkozó képviselőjében

Pénzügyi ellenjegyző:

  
Gaszler Lászlóné  
gazdasági igazgatóhelyettes

